

Přehled VHIV roku 2013

(VHIV – vodohospodářská investiční výstavba)

Období 1 – 12 / 2013

1/13 Ra ČOV zpevněné plochy + stáčecí místo + kanalizace

- Vyhotovena DPS společností VIS Praha
- Vydán územní souhlas 17.9. 2012
- Sestaven seznam 4 zhotovitelů pro PŘ
- Do PŘ doručeny 3 nabídky, 26.6. představenstvo rozhodlo o vítězi: ES Louny
- TDS zajišťuje společnost RAVOS Ing. Ducháčová
- 15.9. počíná stavba dle SOD s předáním staveniště dne 9.9.
- Proběhla fakturace dle rozpočtu, vícepráce za 69 tis Kč (kvalitnější materiál potrubí, rozšíření asfaltových ploch u vrat a napojení do areálu, chodníček u dílen)
- Akce ukončena a zařazena do HIM protokolem 30/2013

2/13 SV Ra jih rozšíření

- Vydáno ÚR pro umístění stavby
- Vyhotovena DSP projektantem Ing. Fiala Praha
- 13.8. 2012 podána žádost o SP, námitky účastníka řízení, řízení zastaveno na žádost stavebníka
- 15.1. 2013 podána nová žádost o SP, 25.2. vydáno oznámení o zahájení řízení SP, 12.4. výzva k vyjádření
- Námitka majitele pozemku, OŽP majiteli sdělil, že jeho práva nejsou stavbou dotčena, majitel pozemku se odvolal na krajský úřad
- Doručena nabídka projektanta Ing. Fialy na vyhotovení DPS za částku 304 tis Kč (bez části elektro a MaR)
- Vydáno SP dne 11.6. veřejnou vyhláškou, krajský úřad zamítl odvolání Ing. Luboše Lipperta
- SOD na vyhotovení DPS se společností VIS podepsána dne 19.8.

3/13 Nouzov ČSOV + výtlač

- SP vydáno na Městys Senomaty
- Uzavřena SML budoucí na odběrné místo mezi ČEZ a RAVOS, ČEZ již zrealizoval přípravu pro připojení nového OM
- Sestaven seznam 4 zhotovitelů pro PŘ
- odevzdána DPS v el podobě od Ing. Fialy
- 30.5 zahájeno výběrové řízení na zhotovitele dle zákona o VZ
- SML o změně stavebníka podepsána dne 19.6. 2013
- návrh SML kupní na pozemky u ČSOV schválilo zastupitelstvo městyse
- 19.6. proběhlo hodnocení komise doručených 4 nabídek
- 26.6. další zasedání hodnotící komise a představenstvo rozhodlo o vítězi: ES Louny
- 23.7. podepsán dodatek SOD: termín dokončení 15.11. 2013 + dílčí termíny, méněpráce, dodávka Conel samostatně
- TDS zajišťuje společnost RAVOS Ing. Marešová
- 5.8. započala stavba dle uzavřené SOD s předáním staveniště 30.7.
- Část protlaku bude provedena otevřeným výkopem zhotovitelem Aquarius díky náročnosti geologických podmínek
- Vyfakturovány čtyři zjišťovací protokoly
- SML kupní na pozemky u ČSOV uzavřena a zavkládována v evidenci KN
- Dílo zkušebně zprovozněno
- Podána žádost o kolaudační souhlas

4/13 Ra Čelakovského obnova vodovodu 1. etapa

- Vyhотовena DPS u společnosti VIS Praha
- Proběhlo PŘ, představenstvo rozhodlo o vítězi společnost ZEPRIIS, uzavřena SOD
- 22.4. vydáno rozhodnutí SP, 21.5. právní moc SP
- Dle harmonogramu prací stavba proběhne 27.5. až 26.6., konec stavby dle SOD 1.7.
- TDS zajišťuje společnost RAVOS Ing. Marešová
- Dodatky ke SOD prodloužily termín dokončení do termínu 15.7.
- Stavba vyfakturována dle sesmluvněné ceny
- Vydán kolaudační souhlas
- Akce ukončena a zařazena do HIM protokolem 20/2013

5/13 Ra Omáčkova obnova vodovodních armatur

- Zpracován IZ a nabídka společnosti RAVOS na realizaci
- Stavba nepodléhá SP
- 7.3. uzavřena SOD se společností RAVOS
- Realizace proběhne během dubna 2013 souběžně s obnovou infrastruktury RWE
- Finální povrchy ulice investuje Mě Ra
- Práce provedeny a odsouhlaseny dne 17.5. TDS Ing. Marešovou
- Dílo vyfakturováno dle částky SOD
- Akce ukončena a zařazena do HIM protokolem 8/2013

6/13 Ra Vysoká obnova vodovodu

- Vyhotoven IZ
- DSP a IČ zajištěna SOD u společnosti RAVOS
- termín předání DSP 28.2., termín prodloužen do 15.6., žádost o SP do 30.9.
- dle informací OVI pan Holub bude realizace akce posunuta na období 2014-15, v případě posunutí získání dotace z EU na 2015-16
- přesun realizace akce na rok 2014

7/13 Ra Šamotka obnova V a K

- akce byla z podzimního termínu roku 2012 přesunuta na rok 2013 po dohodě s Mě Ra
- vypracována PD společností RAVOS v září 2012
- 24.1. byla společnost RAVOS vyzvána k podání nabídkového rozpočtu a zařazení odbočení na vodovodním řadu pro výhledové připojení nové zástavby
- 25.3. doručena nabídka od RAVOS
- Dne 20.5. nabídku RAVOS představenstvo schválilo
- SOD podepsána s termínem počátku stavby 1.8. 2013
- TDS zajišťuje pan Lev
- Rekapitulace víceprací a méněprací s výsledkem méněprací v částce 13 tis Kč
- Mě Ra přistoupilo k rekonstrukci ulice, na kterou sdružení přispěje částí nákladů na asfalty
- Dokončení díla posunuto na 15.11.
- Uhrazena částka za asfaltové plochy
- Akce ukončena a zařazena do HIM protokolem 24/2013

8/13 Ra Vladislavova obnova vodovodu 3 etapa

- 23.9. 2010 uzavřena SOD se společností RAVOS, dodatkem č 3 prodloužen termín stavby do konce roku 2013
- Mě Ra vybralo zhotovitele VHS Teplice pro rekonstrukci ulice, stavba 5- 11 / 2013
- Zhotovitel RAVOS nastoupí na práce obnovy po provedení odfrézování povrchu vozovky společností VHS Teplice
- Akce započala v srpnu 2013
- Obnova vodovodu dokončena
- Akce ukončena a zařazena do HIM protokolem 27/2013

9/13 Ra AŠ Trojanova – Na Sekyře

- DSP a IČ zajištěna SOD u společnosti RAVOS
- 14.11. 2012 předána DSP
- společnost RAVOS podala položkový rozpočet stavby
- 5.12. 2012 vedení představenstva rozhodlo o vyčkání na vydání SP a po té provést PŘ na zhotovitele stavby
- 5.6. vydáno SP veřejnou vyhláškou, 9.7. právní moc
- Provedeno PŘ zhotovitele, nabídku podala pouze společnost RAVOS
- Dne 9.9. vyhodnocení PŘ předloženo představenstvu
- *Dne 13.9. podepsána SOD s RAVOS*
- TDS zajišťuje pan Kodeš
- Zhotovitel zajistil zvláštní užívání komunikace a 14.10. započíná s pracemi
- předání dokončeného díla dle termínu
- akce vyúčtována s vícepracemi v částce 96 tis Kč díky změnám v materiálu pro přizpůsobení potrubí a armatur stávající sítě, podklady síťů neodpovídaly skutečnosti
- stavba zkolaudována 23.12. 2013
- Akce ukončena a zařazena do HIM protokolem 25/2013

10/13 Jesenice W+K+N obnova vodovodních armatur

- 3.1. 2013 doručen IZ společností RAVOS
- 15.2. provozovatel dodal nabídku realizace
- Dne 7.3. vedení představenstva rozhodlo o vyčkání na další kroky Města Jesenice při přípravě rekonstrukce ulic
- město Jesenice plánuje práce v těchto ulicích od 2/2014
- přesun realizace akce na rok 2014

11/13 Týřovice obnova přívodního řadu 2. část

- V roce 2012 ukončena 1. etapa zhotovitelem EKOSTAVBY Louny
- 1. část vyfakturována dle schválených víceprací a zprovozněna
- SOD se zhotovitelem prodloužena do června 2013
- PD a IČ pro změnu stavby zadána společnosti RAVOS
- Příprava stavby je zastavena nedořešeným dědickým řízením účastníka (celkem 3 majitelé pozemků v trase přivaděče), 26.4. podepsána poslední SML o provedení stavby
- Zahájena IČ: 1,5 měsíce vyjádření+2 měsíce ÚŘ+ 2 měsíce SP
- TDS a zhotovitel vyzváni k jednání o prodloužení doby výstavby
- Dne 19.6. nabylo právní moci územní rozhodnutí
- Dodatek č. 3 prodlužuje dokončení do 30.10.2013
- Dne 5.6. předal TDS pravomocné ÚR zhotoviteli
- Zahájeno SP se schůzkou 20.9.
- přesun dokončení akce na rok 2014 s termínem 30.5.

12/13 Lubná obnova vodovodu 3. etapa dokončení

- V roce 2012 proběhla obnova vodovodních řadů zhotovitelem RAVOS
- SOD prodloužena díky klimatickým poměrům do 30. dubna 2013, kdy dojde k dokončení obnovy přípojek
- Dne 26.4. fyzická prohlídka dokončené stavby
- 20.5. odsouhlasen první zjišťovací protokol na částku 1 016 tis Kč a vyfakturován s vícepracemi v objemu 8,5 tis Kč
- Prodloužení termínu předání stavby na 30.6. z důvodu fakturace s přenesenou daňovou povinností
- druhý soupis skutečně provedených prací s vícepracemi schválilo představenstvo dne 26.6.
- dne 15.7. vydán kolaudační souhlas
- Akce ukončena a zařazena do HIM protokolem 15/2013

13/13 Kalivody ÚV

- Do 31.12. 2013 platí výjimka pro dodávku pitné vody s vyšším obsahem dusičnanů
- 4.4. zadáno zhotovení DSP na přípojku NN a elektroinstalaci VDJ u společnosti UNISERVIS s dodávkou do 4.7.
- Objednána telemetrie u společnosti Conel s dodávkou květen 2013 a doplnění o stožárové antény s přenosem dat
- Telemetrie zprovozněna a vyfakturována dne 17.6., zařazeno protokolem 13/2013
- Provozovatel vyzván ke spolupráci o návrhu ÚV
- Přípojka NN povolena územním souhlasem a dle výběru objednáno zhotovení u společnosti Uniservis-Hašek dne 22.8.
- Akce přípojky NN a elektroinstalace ukončena a zařazena do HIM protokolem 22/2013
- Dne 22.8. objednána PD technologie ÚV + odpad u RAVOS
- SOD na dodávku linky ÚV podepsána s provedenou dodávkou od 18.11. od EUROWATER
- U společnosti RAVOS objednána příprava pro osazení linky ÚV bez odpadu do potoka
- čerpadla od Grundfos jsou dodána a instalována provozovatelem

14/13 Ra Čelakovského obnova kanalizace

- Bezvýkopová sanace kanalizační stoky
- Vypracována DPS společností VIS Praha
- Stavba bez povolení, stavební úpravy pouze
- Výběr zhotovitele dle 2 nabídek – společnost ZEPRIS
- SOD podepsána dne 27.5 se společností ZEPRIS
- TDS zajišťuje společnost RAVOS
- Dne 25.6. proběhla prezentace zhotovitele
- Dodatkem č. prodlouženo dokončení stavby do 23.8., kdy došlo k zahájení předávacího řízení
- 1. Zjišťovací protokol vyfakturován dle nabídkového rozpočtu a odsouhlasených víceprací
- 2. Zjišťovací protokol s vícepracemi vyfakturován
- TDS odsouhlasit technické provedení sanace
- Akce ukončena a zařazena do HIM protokolem 21/2013

15/13 Ra Jilská

- Dne 30.4. doručen IZ od společnosti RAVOS
- Dle dohody s Mě Ra realizace 4,5/2014
- Příprava PŘ na zajištění PD+IČ
- Společnost ZEPRIS dle objednávky zajistí v období 6,7,8/2013 práce frézovacího a sanačního robota na kanalizaci, společně s pracemi v Čelakovského ulici
- dokončení akce bude následovat v roce 2014.

Uvedené informace k datu 31.12. 2013.

Vypracovala: Ing. Věra Čermáková
duben 2014